

上海市2017-2022年发行的新增一般债券情况表（市级）

单位：亿元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年 /月/日）	债券利率	债券期限		其中：债券 资金安排		其中：债券 资金安排	
2018年上海市政府一般债券（二期）	1805152	一般债券	14.2	2018-7-19	3.32%	5年	134.7	14.2	100.9	14.2	
2018年上海市政府一般债券（三期）	1805153	一般债券	20.8	2018-7-19	3.55%	7年	246.0	20.8	195.7	20.8	
2018年上海市政府一般债券（四期）	1805154	一般债券	20.8	2018-7-19	3.57%	10年	187.3	20.8	148.9	20.8	
2019年上海市政府一般债券（一期）	1905045	一般债券	104.9	2019-2-21	3.35%	10年	1,160.0	104.9	941.5	104.9	
2020年上海市政府一般债券（一期）	2005162	一般债券	45	2020-2-26	3.08%	7年	1,124.7	45	745.7	45	
2020年上海市政府一般债券（二期）	2005598	一般债券	75	2020-5-27	2.93%	10年	1,178.6	75	786.9	75	
2020年上海市政府一般债券（三期）	160972	一般债券	70	2020-9-23	3.22%	5年	422.0	70	233.8	70	
2021年上海市政府一般债券（一期）	2105490	一般债券	65	2021-7-26	2.74%	3年	467.4	65	290.0	65	
2021年上海市政府一般债券（二期）	2105491	一般债券	40.2	2021-7-26	2.90%	5年	114.5	40.2	103.1	40.2	
2021年上海市政府一般债券（三期）	2105492	一般债券	55	2021-7-26	3.08%	10年	1,097.2	55	545.8	55	
2021年上海市政府一般债券（四期）	2105493	一般债券	20	2021-7-26	3.66%	30年	289.2	20	178.5	20	
2022年上海市政府一般债券（一期）	2205395	一般债券	35	2022-3-14	2.42%	3年	352.5	35	226.0	34	
2022年上海市政府一般债券（二期）	2205396	一般债券	70	2022-3-14	2.92%	10年	1,022.4	70	509.3	70	
2022年上海市政府一般债券（四期）	2271533	一般债券	45	2022-7-18	2.71%	5年	327.5	45	201.1	43	
2022年上海市政府一般债券（五期）	2271534	一般债券	20	2022-7-18	3.41%	30年	395.8	20	240.3	20	

上海市2017-2022年发行的新增专项债券情况表（市级）

单位：亿元

债券名称	债券编码	债券基本信息					债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
		债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排	其中：债券资金安排				
2019年上海市土地储备专项债券（一期） ——2019年上海市专项债券（一期）	1905046	土地储备专项债券	52.1	2019-2-21	3.15%	5年	土地储备	273.6	52.1	241.5	52.1	64.7亿元	
2019年上海市土地储备专项债券（三期） ——2019年上海市专项债券（五期）	1905233	土地储备专项债券	107.9	2019-6-17	3.34%	5年	土地储备	491.8	107.9	424.5	107.9	18.9亿元	
2020年上海市专项债券（一期）	2005163	项目收益与融资自求平衡专项债券	50	2020-2-26	3.08%	7年	轨道交通	2,300.4	50	1,945.8	50	未取得	
2020年上海市专项债券（二期）	2005164	项目收益与融资自求平衡专项债券	70	2020-2-26	3.10%	10年	轨道交通	2,300.4	70	1,945.8	70	未取得	
2020年上海市专项债券（三期）	2005165	项目收益与融资自求平衡专项债券	130	2020-2-26	3.40%	15年	轨道交通	2,300.4	130	1,945.8	130	未取得	
2020年上海市专项债券（五期）	2005600	项目收益与融资自求平衡专项债券	38.7	2020-5-27	3.44%	15年	轨道交通	2,300.4	38.7	1,945.8	38.7	未取得	
2020年上海市专项债券（六期）	160974	项目收益与融资自求平衡专项债券	39	2020-9-23	3.22%	5年	污水处理	342.4	39	315.1	39	未取得	
2020年上海市专项债券（八期）	160976	项目收益与融资自求平衡专项债券	33	2020-9-23	3.82%	15年	轨道交通	455.2	33	153.1	33	未取得	
2020年上海市专项债券（九期）	160977	项目收益与融资自求平衡专项债券	11	2020-9-23	3.94%	20年	铁路	368.0	11	69.6	11	未取得	
2020年上海市棚改专项债券（三期）—— 2020年上海市专项债券（十二期）	160980	棚改专项债券	142	2020-9-23	3.36%	10年	棚户区改造	497.1	142	415.7	142	35.3亿元	
2020年上海市棚改专项债券（四期）—— 2020年上海市专项债券（十三期）	160981	棚改专项债券	33.5	2020-9-23	3.82%	15年	棚户区改造	231.2	33.5	184.0	33.5	15亿元	
2021年上海市专项债券（一期）	2105494	项目收益与融资自求平衡专项债券	10	2021-7-26	2.90%	5年	污水处理	114.2	10	86.9	10	未取得	
2021年上海市专项债券（二期）	2105495	项目收益与融资自求平衡专项债券	21.2	2021-7-26	3.07%	7年	轨道交通	2,300.4	21.2	1,945.8	21.2	未取得	
2021年上海市专项债券（三期）	2105496	项目收益与融资自求平衡专项债券	33.6	2021-7-26	3.08%	10年	轨道交通	2,300.4	33.6	1,945.8	33.6	未取得	

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排		
2021年上海市政府专项债券（四期）	2105497	项目收益与融资自求平衡专项债券	87.2	2021-7-26	3.45%	15年	轨道交通	2,755.6	87.2	2,098.9	87.2	未取得	
2021年上海市政府专项债券（五期）	2105498	项目收益与融资自求平衡专项债券	13	2021-7-26	3.66%	30年	铁路	368.0	13	69.6	13	未取得	
2021年上海市政府棚改专项债券（一期）—— 2021年上海市政府专项债券（六期）	2105499	棚改专项债券	112.9	2021-7-26	2.90%	5年	棚户区改造	352.1	112.9	282.5	112.9	未取得	
2021年上海市政府棚改专项债券（二期）—— 2021年上海市政府专项债券（七期）	2105500	棚改专项债券	31.8	2021-7-26	3.07%	7年	棚户区改造	129.7	31.8	117.6	31.8	未取得	
2021年上海市政府棚改专项债券（三期）—— 2021年上海市政府专项债券（九期）	173822	棚改专项债券	85	2021-9-23	3.02%	7年	棚户区改造	272.0	85	195.0	85	未取得	
2022年上海市政府专项债券（一期）	2205397	项目收益与融资自求平衡专项债券	17.1	2022-3-14	2.91%	7年	轨道交通	2,300.4	17.1	1,945.8	17.1	未取得	
2022年上海市政府专项债券（二期）	2205398	项目收益与融资自求平衡专项债券	17.8	2022-3-14	2.92%	10年	轨道交通	2,300.4	17.8	1,945.8	17.8	未取得	
2022年上海市政府专项债券（三期）	2205399	项目收益与融资自求平衡专项债券	87.2	2022-3-14	3.24%	15年	轨道交通	2,755.6	87.2	2,098.9	87.2	未取得	
2022年上海市政府专项债券（四期）	2271535	项目收益与融资自求平衡专项债券	5.5	2022-7-18	2.71%	5年	污水处理	38.6	5.5	7.4	5.5	未取得	
2022年上海市政府专项债券（五期）	2271536	项目收益与融资自求平衡专项债券	7	2022-7-18	2.91%	7年	轨道交通	751.1	7	40.8	7	未取得	
2022年上海市政府专项债券（六期）	2271537	项目收益与融资自求平衡专项债券	9	2022-7-18	2.90%	10年	轨道交通	751.1	9	40.8	9	未取得	
2022年上海市政府专项债券（八期）	2271539	项目收益与融资自求平衡专项债券	26	2022-7-18	3.20%	15年	轨道交通	1,145.6	26	74.8	26	未取得	
2022年上海市政府专项债券（十期）	2271541	项目收益与融资自求平衡专项债券	30	2022-7-18	3.41%	30年	铁路	368.2	30	160.1	30	未取得	
2022年上海市政府专项债券（十三期）	173966	项目收益与融资自求平衡专项债券	4	2022-9-20	2.33%	3年	污水处理	57.4	4	5.0	4	未取得	
2022年上海市政府棚改专项债券（三期）—— 2022年上海市政府专项债券（十八期）	173971	棚改专项债券	25	2022-9-20	2.75%	7年	棚户区改造	328.9	25	132.6	25	未取得	

上海市2017-2022年发行的新增一般债券资金收支情况表（市级）

单位：亿元

序号	2017-2022年新增一般债券资金收入		2017-2022年新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		700.9		697.9
1	2018年上海市政府一般债券（二期）	14.2	201一般公共服务支出	
2	2018年上海市政府一般债券（三期）	20.8	202外交支出	
3	2018年上海市政府一般债券（四期）	20.8	203国防支出	
4	2019年上海市政府一般债券（一期）	104.9	204公共安全支出	
5	2020年上海市政府一般债券（一期）	45	205教育支出	35.3
6	2020年上海市政府一般债券（二期）	75	206科学技术支出	
7	2020年上海市政府一般债券（三期）	70	207文化旅游体育与传媒支出	44.7
8	2021年上海市政府一般债券（一期）	65	208社会保障和就业支出	
9	2021年上海市政府一般债券（二期）	40.2	210医疗卫生与计划生育支出	78.2
10	2021年上海市政府一般债券（三期）	55	211节能环保支出	130.8
11	2021年上海市政府一般债券（四期）	20	212城乡社区支出	287.3
12	2022年上海市政府一般债券（一期）	35	213农林水支出	69.8
13	2022年上海市政府一般债券（二期）	70	214交通运输支出	51.8
14	2022年上海市政府一般债券（四期）	45	216商业服务业等支出	
15	2022年上海市政府一般债券（五期）	20	221住房保障支出	

上海市2017-2022年发行的新增专项债券资金收支情况表（市级）

单位：亿元

序号	2017-2022年新增专项债券资金收入		2017-2022年新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		1330.5		1330.5
1	2019年上海市土地储备专项债券（一期）——2019年上海市专项债券（一期）	52.1	206科学技术支出	
2	2019年上海市土地储备专项债券（三期）——2019年上海市专项债券（五期）	107.9	207文化旅游体育与传媒支出	
3	2020年上海市专项债券（一期）	50	208社会保障和就业支出	
4	2020年上海市专项债券（二期）	70	211节能环保支出	58.5
5	2020年上海市专项债券（三期）	130	212城乡社区支出	1218
6	2020年上海市专项债券（五期）	38.7	213农林水支出	
7	2020年上海市专项债券（六期）	39	214交通运输支出	54
8	2020年上海市专项债券（八期）	33	215资源勘探信息等支出	
9	2020年上海市专项债券（九期）	11	217金融支出	
10	2020年上海市棚改专项债券（三期）——2020年上海市专项债券（十二期）	142		
11	2020年上海市棚改专项债券（四期）——2020年上海市专项债券（十三期）	33.5		
12	2021年上海市专项债券（一期）	10		
13	2021年上海市专项债券（二期）	21.2		
14	2021年上海市专项债券（三期）	33.6		
15	2021年上海市专项债券（四期）	87.2		
16	2021年上海市专项债券（五期）	13		
17	2021年上海市棚改专项债券（一期）——2021年上海市专项债券（六期）	112.9		
18	2021年上海市棚改专项债券（二期）——2021年上海市专项债券（七期）	31.8		
19	2021年上海市棚改专项债券（三期）——2021年上海市专项债券（九期）	85		
20	2022年上海市专项债券（一期）	17.1		
21	2022年上海市专项债券（二期）	17.8		
22	2022年上海市专项债券（三期）	87.2		
23	2022年上海市专项债券（四期）	5.5		
24	2022年上海市专项债券（五期）	7		
25	2022年上海市专项债券（六期）	9		
26	2022年上海市专项债券（八期）	26		
27	2022年上海市专项债券（十期）	30		
28	2022年上海市专项债券（十三期）	4		
29	2022年上海市棚改专项债券（三期）——2022年上海市专项债券（十八期）	25		

上海市2017-2022年发行的新增债券存续期公开情况表（市级）

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
1	S7公路（S20-宝钱公路）新建工程	987267	2018年一般债券	72000	已启用	
2	周家嘴路越江隧道新建工程	304138	2018年一般债券	16000	已启用	
3	沿江通道越江隧道新建工程	747741	2018年一般债券	50000	已启用	
4	虹桥污水厂新建工程	359800	2018年一般债券	110000	已启用	
5	泰和污水厂新建工程	420614	2018年一般债券	140000	已启用	
6	白龙港污水厂提标改造	885543	2018年一般债券	170000	已启用	
7	S7公路（S20-宝钱公路）新建工程	987267	2019年一般债券	80310	已启用	
8	白龙港污水处理厂提标改造工程	885543	2019年一般债券	123000	已启用	
9	泰和污水处理厂工程	420614	2019年一般债券	63500	已启用	
10	虹桥污水厂新建工程	359800	2019年一般债券	27500	已启用	
11	沿江通道越江隧道新建工程	747741	2019年一般债券	70000	已启用	
12	军工路快速路新建工程	402914	2019年一般债券	54979	建设进度59.09%，处于建设阶段尚未启用	
13	G320（上海浙江省界-北松公路）改建工程	677351	2019年一般债券	65663	建设进度73.97%，处于建设阶段已部分启用	
14	周家嘴路越江隧道新建工程	304138	2019年一般债券	55000	已启用	
15	石洞口污水处理厂污泥处理完善工程	59586	2019年一般债券	20000	已启用	
16	石洞口污水处理厂污泥处理处置二期工程	110248	2019年一般债券	52000	已启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
17	北横通道新建工程	2892236	2019年一般债券	22000	建设进度71.74%，处于建设阶段已部分启用	
18	平申线航道亭枫泖港大桥工程	98907	2019年一般债券	17000	已启用	
19	竹园片区污泥处理处置扩建工程	116614	2019年一般债券	54000	已启用	
20	诸光路通道新建工程	210465	2019年一般债券	30000	已启用	
21	苏州河段深层排水调蓄管道系统工程试验段	218851	2019年一般债券	12000	建设进度55.10%，处于建设阶段尚未启用	
22	S26公路(G15-嘉闵高架路)新建工程	524227	2019年一般债券	47000	已启用	
23	武宁路快速化改建工程	487253	2019年一般债券	14048	建设进度98.95%，处于建设阶段已部分启用	
24	江浦路越江隧道新建工程	448609	2019年一般债券	30000	已启用	
25	白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程	342580	2019年一般债券	136000	已启用	
26	虹梅南路-金海路越江(虹梅南路段)	670984	2019年一般债券	35000	已启用	
27	大芦线航道整治二期工程航头新场段	211837	2019年一般债券	15000	已启用	
28	北翟路(外环线-中环线)新建工程	244731	2019年一般债券	15000	建设进度89.18%，处于建设阶段已部分启用	
29	昆阳路越江工程及配套道路工程	177609	2019年一般债券	10000	已启用	
30	老城厢东北块(福佑地块)北块土地储备项目(市本级)	1516000	2019年土地储备专项债券	220000	已出让	
31	静安区161、262街坊(电影技术厂周边)旧区改造地块土地储备项目(市本级)	1220400	2019年土地储备专项债券	360000	建设进度92.49%，处于建设阶段部分出让	
32	定海126街坊部分旧区改建地块土地储备项目(市本级)	349400	2019年土地储备专项债券	60000	已建设完工尚未出让	
33	大桥88街坊部分旧区改建地块土地储备项目(市本级)	1346567	2019年土地储备专项债券	160000	建设进度99.55%，处于建设阶段尚未出让	
34	大桥90街坊部分旧区改建地块土地储备项目(市本级)	1705672	2019年土地储备专项债券	800000	建设进度99.79%，处于建设阶段尚未出让	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
35	军工路快速路新建工程	402914	2020年一般债券	40000	建设进度59.09%，处于建设阶段尚未启用	
36	G320公路(上海浙江省界-北松公路)改建工程	677351	2020年一般债券	21000	建设进度73.97%，处于建设阶段已部分启用	
37	G228公路(上海浙江省界-老龙泉港以东、海湾路以东-南芦公路)新建工程	1342794	2020年一般债券	22000	建设进度69.69%，处于建设阶段已部分启用	
38	S7公路(S20-宝钱公路)新建工程	987267	2020年一般债券	34000	已启用	
39	昆阳路越江工程及配套道路工程	177609	2020年一般债券	24110	已启用	
40	江浦路越江隧道新建工程	448609	2020年一般债券	30000	已启用	
41	诸光路通道新建工程	210465	2020年一般债券	20000	已启用	
42	武宁路快速化改建工程	487253	2020年一般债券	40000	建设进度98.95%，处于建设阶段已部分启用	
43	北翟路(外环线-中环线)新建工程	244731	2020年一般债券	20000	建设进度89.18%，处于建设阶段已部分启用	
44	沿江通道越江隧道新建工程	747741	2020年一般债券	50000	已启用	
45	北横通道新建工程	2892236	2020年一般债券	110000	建设进度71.74%，处于建设阶段已部分启用	
46	江杨北路(G1501公路-S20公路)改建工程	62173	2020年一般债券	6000	已启用	
47	大芦线航道整治二期工程闵行浦江段	306128	2020年一般债券	5000	建设进度98.80%，处于建设阶段已部分启用	
48	银都路越江隧道新建工程	445998	2020年一般债券	18000	建设进度50.86%，处于建设阶段尚未启用	
49	浦星公路跨芦恒路节点改造工程	50649	2020年一般债券	22800	已启用	
50	张泾河南延伸整治工程	144906	2020年一般债券	28000	建设进度99%，处于建设阶段部分启用	
51	航塘港南延伸整治工程	64086	2020年一般债券	14000	已启用	
52	苏四期-苏州河底泥疏浚	40440	2020年一般债券	32000	已启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
53	苏四期-苏州河堤防达标改造	173609	2020年一般债券	15000	已启用	
54	桃浦科技智慧城核心区排水系统工程	39618	2020年一般债券	10000	已启用	
55	桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程	359524	2020年一般债券	20000	建设进度23.45%，处于建设阶段尚未启用	
56	上海图书馆东馆	282590	2020年一般债券	67031	已启用	
57	市皮肤病医院门诊医技病房综合楼	47651	2020年一般债券	16000	已启用	
58	市第一人民医院北部眼科临床诊疗中心	106991	2020年一般债券	15500	建设进度88%，处于建设阶段尚未启用	
59	同济医院内科医技综合楼	34862	2020年一般债券	7876	已启用	
60	市第六人民医院骨科临床诊疗中心	131206	2020年一般债券	28000	建设进度81%，处于建设阶段尚未启用	
61	肺科医院肺部疾病临床诊疗中心	49278	2020年一般债券	6000	已建设完工尚未启用	
62	龙华医院浦东分院	83748	2020年一般债券	28000	建设进度82%，处于建设阶段尚未启用	
63	上海体育馆、上海游泳馆改造及新建体育综合体项目	204365	2020年一般债券	30000	已启用	
64	平申线航道泖港大桥工程	98907	2020年一般债券	5000	已启用	
65	苏申内港线西段航道整治工程暨吴淞江工程	177190.19	2020年一般债券	46000	建设进度71.46%，处于建设阶段已部分启用	
66	龙水南路越江隧道新建工程	341986	2020年一般债券	19863	建设进度48.49%，处于建设阶段尚未启用	
67	浦星公路（南行港路—人民塘路）改建工程	309140	2020年一般债券	50000	建设进度11.81%，处于建设阶段尚未启用	
68	嘉松公路越江新建工程	125567	2020年一般债券	22000	建设进度22.34%，处于建设阶段尚未启用	
69	南新泾泵闸工程	33137	2020年一般债券	11500	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
70	崇明团旺河河道整治工程	96759	2020年一般债券	20000	已启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
71	崇明堡镇港北等四闸外移工程	102420	2020年一般债券	50000	建设进度91%，处于建设阶段尚未启用	
72	上海大学延长校区建设改造工程	50030	2020年一般债券	10000	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
73	上海体育学院兴奋剂检测中心	23314	2020年一般债券	10000	已启用	
74	上海博物馆东馆	249907	2020年一般债券	40000	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
75	宛平剧院改扩建工程	59512	2020年一般债券	26677	已启用	
76	上海大歌剧院	390602	2020年一般债券	35000	建设进度58%，处于建设阶段尚未启用	
77	国妇婴奉贤分院	94490	2020年一般债券	18643	已启用	
78	仁济医院肝脏泌尿外科临床诊疗中心	76207	2020年一般债券	15000	建设进度48%，处于建设阶段尚未启用	
79	市中医医院嘉定分院	123455	2020年一般债券	10000	建设进度66%，处于建设阶段尚未启用	
80	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）扩建工程	98390	2020年一般债券	10000	建设进度44.22%，处于建设阶段尚未启用	
81	上海浦东足球场新建工程	236201	2020年一般债券	60000	已启用	
82	吴淞江工程新川沙河段	698525	2020年一般债券	84500	建设进度57.43%，处于建设阶段尚未启用	
83	漕宝路快速路新建工程	949617	2020年一般债券	30000	建设进度21.70%，处于建设阶段尚未启用	
84	天山污水处理厂初期雨水调蓄工程	100327	2020年一般债券	22000	建设进度38.68%，处于建设阶段尚未启用	
85	龙华污水处理厂初期雨水调蓄工程	124235	2020年一般债券	3500	建设进度33.77%，处于建设阶段尚未启用	
86	上海交通大学医学院浦东新校区工程	385091	2020年一般债券	20000	建设进度12%，处于建设阶段尚未启用	
87	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区基础设施建设项目	1366212	2020年一般债券	500000	建设进度95%，部分已启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
88	2020年上海市轨道交通建设项目	23003800	2020年项目收益与融资自求平衡专项债券	2887000	已建设完工，处于运营阶段	
89	污水处理建设项目	3424021	2020年项目收益与融资自求平衡专项债券	390000	建设进度92.01%，处于建设阶段且部分运营	
90	轨道交通机场联络线建设项目	4551925	2020年项目收益与融资自求平衡专项债券	330000	建设进度49.43%，处于建设阶段尚未运营	
91	沪苏湖铁路建设项目	3679500	2020年项目收益与融资自求平衡专项债券	110000	建设进度54.81%，处于建设阶段尚未运营	
92	黄浦区金陵东路地块棚改项目	1605200	2020年棚改专项债券	350000	已建设完工部分出让	
93	杨浦区大桥街道89街坊部分地区棚户区改造项目	1477700	2020年棚改专项债券	350000	建设进度99.9%，处于建设阶段尚未出让	
94	杨浦区大桥街道97、98街坊部分地区棚户区改造项目	892100	2020年棚改专项债券	470000	建设进度99.31%，处于建设阶段尚未出让	
95	杨浦区平凉街道4街坊（后纺三）、53、54街坊部分地区棚户区改造项目	996300	2020年棚改专项债券	250000	建设进度99.51%，处于建设阶段尚未出让	
96	黄浦区福佑中南块棚改项目	2312000	2020年棚改专项债券	335000	已出让	
97	浦星公路跨芦恒路节点改造工程	50649	2021年一般债券	3600	已启用	
98	张泾河南延伸整治工程	144906	2021年一般债券	10000	建设进度99%，处于建设阶段部分启用	
99	航塘港南延伸整治工程	64086	2021年一般债券	10000	已启用	
100	崇明北沿四闸	102420	2021年一般债券	15000	建设进度91%，处于建设阶段尚未启用	
101	桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程	359524	2021年一般债券	57956	建设进度23.45%，处于建设阶段尚未启用	
102	上海大学延长校区建设改造工程	50030	2021年一般债券	6915	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
103	上海立信会计金融学校浦东新校区（一期东区）	36517	2021年一般债券	9000	已建设完工尚未启用	
104	华东政法大学松江校区扩展项目	48916	2021年一般债券	14457	建设进度55%，处于建设阶段尚未启用	
105	上海第二工业大学三期项目	50010	2021年一般债券	15475	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
106	上海第二工业大学金海路校区拓展工程	55283	2021年一般债券	12680	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
107	上海工程技术大学产教融合发展工程	40936	2021年一般债券	12490	建设进度85%，处于建设阶段尚未启用	
108	交大医学院浦东新校区	385091	2021年一般债券	40000	建设进度26%，处于建设阶段尚未启用	
109	上海理工大学军工路516号校区改扩建工程	57618	2021年一般债券	6000	建设进度64%，处于建设阶段尚未启用	
110	上海师范大学大学生综合发展与现代服务中心	26532	2021年一般债券	12430	已建设完工尚未启用	
111	上海中医药大学国际中医标准化研究中心	40218	2021年一般债券	13000	已建设完工尚未启用	
112	上海出版印刷高等专科学校奉贤校区一期（宿舍楼部分）	33375	2021年一般债券	17000	建设进度90%，处于建设阶段已部分启用	
113	上海博物馆东馆	249907	2021年一般债券	33350	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
114	上海少年儿童图书馆新馆	34809	2021年一般债券	4991	已启用	
115	上海大歌剧院	390602	2021年一般债券	40000	建设进度58%，处于建设阶段尚未启用	
116	上海越剧艺术演艺传习中心	36609	2021年一般债券	11741	建设进度35%，处于建设阶段尚未启用	
117	上海图书馆东馆	282590	2021年一般债券	7957	已启用	
118	老年医学中心	137993	2021年一般债券	30000	已启用	
119	上海中医药大学附属曙光医院科教综合楼	45258	2021年一般债券	13120	已启用	
120	皮肤病医院门急诊医技病房综合楼	47651	2021年一般债券	14000	已启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
121	市第一人民医院北部眼科临床诊疗中心	106991	2021年一般债券	23000	建设进度88%，处于建设阶段尚未启用	
122	国妇婴奉贤分院	94490	2021年一般债券	19000	已启用	
123	同济医院内科医技综合楼	34862	2021年一般债券	12000	已启用	
124	第六人民医院骨科临床诊疗中心	131206	2021年一般债券	25000	建设进度81%，处于建设阶段尚未启用	
125	肺科医院肺部疾病临床诊疗中心及立体车库	49278	2021年一般债券	10000	已建设完工尚未启用	
126	岳阳医院门诊综合楼改扩建工程	62327	2021年一般债券	10000	建设进度83%，处于建设阶段尚未启用	
127	龙华医院浦东分院	83748	2021年一般债券	10000	建设进度82%，处于建设阶段尚未启用	
128	上海中医药大学附属曙光医院肝病临床诊疗中心	35014	2021年一般债券	6000	建设进度48%，处于建设阶段尚未启用	
129	仁济医院肝脏泌尿外科临床诊疗中心	76207	2021年一般债券	11000	建设进度48%，处于建设阶段尚未启用	
130	口腔病防治院闵行院区	45346	2021年一般债券	10000	建设进度48%，处于建设阶段尚未启用	
131	瑞金医院消化肿瘤临床诊疗中心	88511	2021年一般债券	14000	建设进度26%，处于建设阶段尚未启用	
132	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）扩建工程	98390	2021年一般债券	11239	建设进度44.22%，处于建设阶段尚未启用	
133	市中医医院嘉定分院	123455	2021年一般债券	21000	建设进度66%，处于建设阶段尚未启用	
134	国家儿童医学中心	120029	2021年一般债券	13000	建设进度36%，处于建设阶段尚未启用	
135	华东医院南楼整体修缮改造	26431	2021年一般债券	8000	建设进度86%，处于建设阶段尚未启用	
136	市疾病预防控制中心迁建工程	159185	2021年一般债券	14165	建设进度42%，处于建设阶段尚未启用	
137	一妇婴妇科肿瘤临床诊疗中心	69841	2021年一般债券	12000	建设进度32%，处于建设阶段尚未启用	
138	九院祝桥院区项目	218606	2021年一般债券	35000	建设进度29%，处于建设阶段尚未启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
139	上海自行车馆	42005	2021年一般债券	10000	建设进度70%，处于建设阶段尚未启用	
140	浦东足球场	236201	2021年一般债券	20000	已启用	
141	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区基础设施建设项目	1145000	2021年一般债券	402000	建设进度95%，部分已启用	
142	S7公路（S20-宝钱公路）新建工程	987267	2021年一般债券	30000	已启用	
143	昆阳路越江及配套道路	177609	2021年一般债券	6000	已启用	
144	江浦路越江隧道	448609	2021年一般债券	10000	已启用	
145	武宁路快速化	487253	2021年一般债券	20000	建设进度98.95%，处于建设阶段已部分启用	
146	北横通道新建工程	2892236	2021年一般债券	37000	建设进度71.74%，处于建设阶段已部分启用	
147	嘉闵高架（G2公路—S6公路）及地面道路新建工程	634743	2021年一般债券	4100	已启用	
148	真光路苏州河桥新建工程	51709	2021年一般债券	9000	建设进度89.63%，处于建设阶段尚未启用	
149	平申线航道泖港大桥	98907	2021年一般债券	8000	已启用	
150	银都路越江	445998	2021年一般债券	30000	建设进度50.86%，处于建设阶段尚未启用	
151	漕宝路快速路	949617	2021年一般债券	30000	建设进度21.70%，处于建设阶段尚未启用	
152	龙水南路越江隧道新建工程	341986	2021年一般债券	15000	建设进度48.49%，处于建设阶段尚未启用	
153	嘉松公路越江新建工程	125567	2021年一般债券	5318	建设进度22.34%，处于建设阶段尚未启用	
154	吴淞江工程	1065254	2021年一般债券	173000	建设进度55.55%，处于建设阶段已部分启用	
155	打浦路隧道管理中心迁建工程	16523.21	2021年一般债券	10000	已启用	
156	油墩港航道整治	1400000	2021年一般债券	10000	建设进度1%，处于建设阶段尚未启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
157	桃浦智慧城排水系统	39618	2021年一般债券	7000	已启用	
158	北新泾泵站迁建工程	37719	2021年一般债券	10000	建设进度85.92%，处于建设阶段尚未启用	
159	曲阳污水处理厂初期雨水调蓄工程	44595	2021年一般债券	12000	建设进度57.73%，处于建设阶段尚未启用	
160	龙华污水处理厂初期雨水调蓄工程	124235	2021年一般债券	18016	建设进度33.77%，处于建设阶段尚未启用	
161	竹园白龙港污水连通管工程	243089	2021年一般债券	50000	建设进度60.01%，处于建设阶段尚未启用	
162	北横通道新建工程	2892236	2021年一般债券	200000	建设进度71.74%，处于建设阶段已部分启用	
163	污水处理建设项目	1142452	2021年项目收益与融资自求平衡专项债券	100000	建设进度76.05%，处于建设阶段尚未运营	
164	上海市轨道交通建设项目	23003800	2021年项目收益与融资自求平衡专项债券	1000000	已建设完工，处于运营阶段	
165	轨道交通机场联络线建设项目	4551925	2021年项目收益与融资自求平衡专项债券	420000	建设进度49.43%，处于建设阶段尚未运营	
166	沪苏湖铁路建设项目	3679500	2021年项目收益与融资自求平衡专项债券	130000	建设进度54.81%，处于建设阶段尚未运营	
167	杨浦区定海街道127、131、132、133、141、142、145街坊部分地区棚户区改造项目	817100	2021年棚改专项债券	230000	建设进度99.08%，处于建设阶段尚未出让	
168	杨浦区定海街道144、147街坊部分地区棚户区改造项目	678100	2021年棚改专项债券	218000	建设进度99.46%，处于建设阶段尚未出让	
169	杨浦区平凉街道41、42、44、45、47街坊部分地区棚户区改造项目	1020000	2021年棚改专项债券	235000	建设进度99.94%，处于建设阶段尚未出让	
170	杨浦区大桥街道94、124、125街坊部分地区棚户区改造项目	766400	2021年棚改专项债券	376000	建设进度98.99%，处于建设阶段尚未出让	
171	杨浦区长海路街道369街坊部分地区棚户区改造项目	239500	2021年棚改专项债券	70000	建设进度99.01%，处于建设阶段尚未出让	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
172	虹口区20、55、162、163、180街坊棚户区改造项目	1296900	2021年棚改专项债券	318000	建设进度99.72%，处于建设阶段尚未出让	
173	黄浦区119、120街坊棚户区改造项目	1332339	2021年棚改专项债券	250000	建设进度99%，处于建设阶段尚未出让	
174	杨浦区定海街道137街坊部分地区棚户区改造项目	123200	2021年棚改专项债券	60000	建设进度98.63%，处于建设阶段尚未出让	
175	杨浦区平凉街道64、71、75街坊部分地区棚户区改造项目	584200	2021年棚改专项债券	245000	建设进度99.47%，处于建设阶段尚未出让	
176	杨浦区江浦街道27街坊部分地区棚户区改造项目	477600	2021年棚改专项债券	205000	建设进度99.5%，处于建设阶段尚未出让	
177	杨浦区延吉街道201街坊部分地区棚户区改造项目	202800	2021年棚改专项债券	90000	建设进度96.05%，处于建设阶段尚未出让	
178	张泾河南延伸整治工程	144906	2022年一般债券	11000	建设进度99%，处于建设阶段部分启用	
179	崇明北沿四闸	102420	2022年一般债券	10000	建设进度91%，处于建设阶段尚未启用	
180	苏四期-苏州河堤防达标改造	173609	2022年一般债券	10000	已启用	
181	上海立信会计金融学校浦东新校区（一期东区）	36517	2022年一般债券	5200	已建设完工尚未启用	
182	上海第二工业大学三期项目	50010	2022年一般债券	12000	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
183	交大医学院浦东新校区	385091	2022年一般债券	35000	建设进度26%，处于建设阶段尚未启用	
184	上海理工大学军工路516号校区改扩建工程	57618	2022年一般债券	16000	建设进度64%，处于建设阶段尚未启用	
185	上海中医药大学国际中医标准化研究中心	40218	2022年一般债券	8200	已建设完工尚未启用	
186	上海博物馆东馆	249907	2022年一般债券	30000	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
187	上海大歌剧院	390602	2022年一般债券	40000	建设进度58%，处于建设阶段尚未启用	
188	上海图书馆东馆	282590	2022年一般债券	5935	已启用	
189	老年医学中心	137993	2022年一般债券	19000	已启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
190	市第一人民医院北部眼科临床诊疗中心	106991	2022年一般债券	18992	建设进度88%，处于建设阶段尚未启用	
191	第六人民医院骨科临床诊疗中心	131206	2022年一般债券	15400	建设进度81%，处于建设阶段尚未启用	
192	肺科医院肺部疾病临床诊疗中心及立体车库	49278	2022年一般债券	8350	已建设完工尚未启用	
193	岳阳医院门诊综合楼改扩建工程	62327	2022年一般债券	11565	建设进度83%，处于建设阶段尚未启用	
194	龙华医院浦东分院	83748	2022年一般债券	11000	建设进度82%，处于建设阶段尚未启用	
195	仁济医院肝脏泌尿外科临床诊疗中心	76207	2022年一般债券	12285	建设进度48%，处于建设阶段尚未启用	
196	口腔病防治院闵行院区	45346	2022年一般债券	9500	建设进度48%，处于建设阶段尚未启用	
197	瑞金医院消化肿瘤临床诊疗中心	88511	2022年一般债券	8000	建设进度26%，处于建设阶段尚未启用	
198	国家儿童医学中心	120029	2022年一般债券	19000	建设进度36%，处于建设阶段尚未启用	
199	华东医院南楼整体修缮改造	26431	2022年一般债券	5787	建设进度86%，处于建设阶段尚未启用	
200	市疾病预防控制中心迁建工程	159185	2022年一般债券	30000	建设进度42%，处于建设阶段尚未启用	
201	一妇婴妇科肿瘤临床诊疗中心	69841	2022年一般债券	5776	建设进度32%，处于建设阶段尚未启用	
202	九院祝桥院区项目	218606	2022年一般债券	24500	建设进度29%，处于建设阶段尚未启用	
203	浦东足球场	236201	2022年一般债券	14000	已启用	
204	军工路快速化改造	402914	2022年一般债券	10000	建设进度59.09%，处于建设阶段尚未启用	
205	G320(上海浙江省界-北松公路)改建	677351	2022年一般债券	20000	建设进度73.97%，处于建设阶段已部分启用	
206	武宁路快速化	487253	2022年一般债券	56000	建设进度98.95%，处于建设阶段已部分启用	
207	北横通道新建工程	2892236	2022年一般债券	126903	建设进度71.74%，处于建设阶段已部分启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
208	银都路越江	445998	2022年一般债券	55000	建设进度50.86%，处于建设阶段尚未启用	
209	漕宝路快速路	949617	2022年一般债券	112000	建设进度21.70%，处于建设阶段尚未启用	
210	龙水南路越江隧道新建工程	341986	2022年一般债券	37000	建设进度48.49%，处于建设阶段尚未启用	
211	嘉松公路越江新建工程	125567	2022年一般债券	10000	建设进度22.34%，处于建设阶段尚未启用	
212	吴淞江工程	1065254	2022年一般债券	179132	建设进度55.55%，处于建设阶段已部分启用	
213	桃浦智慧城排水系统	39618	2022年一般债券	4500	已启用	
214	大名排水系统提标改造	65941	2022年一般债券	21000	建设进度31.24%，处于建设阶段尚未启用	
215	苏州河深隧试验段	218851	2022年一般债券	26000	建设进度55.10%，处于建设阶段尚未启用	
216	曲阳污水处理厂初期雨水调蓄工程	44595	2022年一般债券	10000	建设进度57.73%，处于建设阶段尚未启用	
217	桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程	359524	2022年一般债券	6000	建设进度23.45%，处于建设阶段尚未启用	
218	天山污水处理厂初期雨水调蓄工程	100327	2022年一般债券	9000	建设进度38.68%，处于建设阶段尚未启用	
219	龙华污水处理厂初期雨水调蓄工程	124235	2022年一般债券	16000	建设进度33.77%，处于建设阶段尚未启用	
220	临平排水系统	21524	2022年一般债券	5398	建设进度34.47%，处于建设阶段尚未启用	
221	中央商务区排水系统	105057	2022年一般债券	13000	建设进度11.14%，处于建设阶段尚未启用	
222	竹园白龙港污水连通管工程	243089	2022年一般债券	80000	建设进度60.01%，处于建设阶段尚未启用	
223	竹园石洞口污水连通管	19531	2022年一般债券	8000	建设进度69.22%，处于建设阶段尚未启用	
224	淀山湖堤防达标及岸线生态修复工程（一期）	22452	2022年一般债券	15000	建设进度50%，处于建设阶段尚未启用	
225	上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区一期工程(其他部分)	105430	2022年一般债券	13000	建设进度60%，处于建设阶段已部分启用	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
226	上海立信会计金融学校浦东新校区（一期西区）	105745	2022年一般债券	10000	因项目前期征地工作尚未完成，项目尚未开工	
227	上海电机学院临港校区三期	46542	2022年一般债券	8000	建设进度50%，处于建设阶段尚未启用	
228	上海健康医学院南苑校区扩建	29987	2022年一般债券	9000	建设进度20%，处于建设阶段尚未启用	
229	上海师范大学（上海旅游高等专科学校）新建综合实训楼	17440	2022年一般债券	6980	建设进度20%，处于建设阶段尚未启用	
230	上海立信会计金融学院浦东新校区二期	86000	2022年一般债券	10000	因项目前期征地工作尚未完成，项目尚未开工	
231	上海大学宝山校区扩建四期	62318	2022年一般债券	13000	建设进度25%，处于建设阶段尚未启用	
232	上海电子信息职业技术学院四期	65935	2022年一般债券	8000	建设进度70%，处于建设阶段尚未启用	
233	市中医医院嘉定分院	123455	2022年一般债券	28658	建设进度66%，处于建设阶段尚未启用	
234	瑞金医院北部院区二期扩建工程	136699	2022年一般债券	21400	建设进度23%，处于建设阶段尚未启用	
235	新华医院奉贤院区项目	160267	2022年一般债券	21586	建设进度27%，处于建设阶段尚未启用	
236	市第一人民医院南部院区二期扩建工程	183791	2022年一般债券	17503	建设进度13%，处于建设阶段尚未启用	
237	市第六人民医院临港院区二期扩建工程	128403	2022年一般债券	16450	建设进度18%，处于建设阶段尚未启用	
238	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区基础设施建设项目	1441381	2022年一般债券	300000	建设进度90%，部分已启用	
239	上海市轨道交通建设项目	23003800	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	609000	已建设完工，处于运营阶段	
240	轨道交通机场联络线建设项目	4551925	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	612000	建设进度49.43%，处于建设阶段尚未运营	
241	泰和污水处理厂扩建项目	386137	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	55000	建设进度19.13%，处于建设阶段且部分运营	

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
242	上海市轨道交通13号线西延伸项目	1170004	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	40000	建设进度3.46%，处于建设阶段的初期	
243	上海市轨道交通18号线二期项目	1324757	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	100000	建设进度5.57%，处于建设阶段的初期	
244	上海市轨道交通21号线一期项目	2443994	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	100000	建设进度3.76%，处于建设阶段的初期	
245	上海市轨道交通23号线项目	2572292	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	80000	建设进度1.96%，处于建设阶段的初期	
246	上海市轨道交通市域线嘉闵线项目	3944700	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	100000	建设进度7.19%，处于建设阶段尚未运营	
247	上海至南通铁路太仓至四团段建设项目	3682000	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	300000	建设进度34.56%，处于建设阶段尚未运营	
248	白龙港污水处理厂扩建三期项目	573851	2022年项目收益与融资自求平衡专项债券	40000	建设进度8.75%，处于建设阶段且部分运营	
249	黄浦区蓬莱路地块棚户区改造项目	3288700	2022年棚改专项债券	250000	建设进度99%，处于建设阶段尚未出让	